

2005: Wasserversorgung Mocuana, Nicaragua



Geländeaufnahmen



Reservoir



Grabarbeiten



Materialtransport



Ausbildungskurse



Hausinstallation

2005: Wasserprojekt Mocuana, Nicaragua Zentralamerika

PROFINIC

Name:	Proyecto Agua potable
Ort:	Comunidad Mocuana, Jinotega, Nicaragua
Begünstigte:	133 Personen (25 Fincas) haben gutes Trinkwasser seit 2005
Geplante Kapazität:	265 Personen im Jahr 2025
Wasserquelle:	Anschluss an die Versorgung von Escambray (mit einem Wasserüberschuss von 20 lt/min.)
Reservoir:	13 m³, ca. 900 m.ü.M.
Leitungsnetz:	5'826 m PVC Leitungen verleimt
Verbrauch:	ca. 60 lt/Person * Tag, ein Anschluss pro Finca im Freien
Organisation:	Zusammenschluss mit Escambray zu einer Wassergemeinde
Ausbildungskurse:	
für Wasservorstand:	Projektorganisation , Betrieb, Unterhalt, Administration
für Bevölkerung:	gesundheitliche Grundkenntnisse
Fronarbeit:	ca. 1'270 Arbeitstage, von den Bauern aus Mocuana
Kosten:	ca. 415 Fr. pro Finca, finanziert durch PROFINIC mit privater Unterstützung Besten Dank!